



**AERONAUTICA MILITARE
2° REPARTO GENIO A.M.
8° Gruppo Genio Campale
CIAMPINO**

ATTO DISPOSITIVO N. 588 DEL 27/06/24 CAP. 7120-37/SMA
Determina di aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.lgs. 36/2023

Oggetto: C-002.24 ACCADEMIA AERONAUTICA POZZUOLI – Fornitura in opera di un complesso modulare alloggiativo ad uso residenziale composto da 2 palazzine a 3 piani per un totale di 108 moduli abitativi e fornitura in opera di arredi completi.

CUP: D84H23001290001

CIG: B0CDB95E49

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

- VISTA:** la Legge ed il Regolamento per l'Amm.ne del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato approvati con R.D. 18.11.23 n. 2440 e R.D. 23.05.24 n. 827 e il D.P.R. 30.06.72, n.422 recante modifiche alla Legge ed al Regolamento di contabilità Generale dello Stato;
- VISTO:** il C.O.M. approvato con D.Lgs. 66/2010 e il T.U.O.M. approvato con D.P.R. 15.03.2010 n. 90;
- VISTE:** le norme contenute nelle Istruzioni Tecnico-Amministrative al R.A.D. ancora vigenti dopo l'adozione del COM e del TUOM;
- VISTO:** il D.lgs. 31 marzo 2023, n.36 "Codice dei contratti pubblici"
- VISTO:** il D.P.R. 15.11.12, n.236 ed in particolare gli artt.62 comma 1 lettera "d", 65, 66, 67 e 70;
- VISTO:** l'Atto Dispositivo n. 776 del 05.09.2023 e s.m.i. con il quale vengono indicate le deleghe del Responsabile Unico del Progetto per le funzioni di punto ordinante;
- VISTA:** la Det. 123 del 11/12/2023 di GENIODIFE, assicurando la copertura finanziaria;
- VISTO:** che trova copertura finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio 7120-37/SMA;
- VISTO:** la decisione di contrarre – Atto Autorizzativo n. 164 del 06/03/2024;
- CONSIDERATO:** l'esito della procedura sul sistema ASP id. 4160087, il cui verbale provvisorio è parte integrante della presente determina;
- CONSIDERATO:** che l'offerta presentata dalla Ditta PAGIN MODULAR SYSTEM SRL, part.IVA / C.F. 04750650287, *risulta essere congrua e più vantaggiosa per l'A.D.*;
- CONSIDERATO:** che l'operatore economico ha comprovato mediante la presentazione del documento di gara unico europeo (Dgue) e mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento previste dagli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- VISTO:** l'esito delle verifiche del possesso dei requisiti;

DETERMINA

1. l'affidamento in oggetto, ai sensi ai sensi dell'art. 136 comma 4 e dell'allegato II.20 del D.L.gs. 36/2023 alla Società PAGIN MODULAR SYSTEM SRL part.IVA / C.F. 04750650287, per una spesa complessiva massima così specificata:

A)	Fornitura	Fornitura in opera di un complesso modulare alloggiativo ad uso residenziale composto da 2 palazzine a 3 piani per un totale di 108 moduli abitativi e arredi completi. Ammontare a base di gara comprensivo di costi della manodopera non ribassabili pari a € 415.045,2	€ 3.363.480,00
B)		oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11.079,93
C)		Ammontare complessivo (A+B)	€ 3.374.559,93
D)		Dedotto il ribasso offerto del 56,26 % su A)	€ 1.892.293,85
E)		Ammontare netto pari a (A - D)	€ 1.471.186,15
F)		Ammontare netto comprensivo degli oneri sicurezza (E + B)	€ 1.482.266,08
G)		Aliquota I.V.A. 10,00%	€ 148.266,61
H)		Importo complessivo presunto (F+G)	€ 1.630.492,69

2. di imputare la fornitura in opera in oggetto sul pertinente capitolo di bilancio E.F. 2024: CAP. 7120-37/SMA, in contabilità ordinaria;
3. di richiedere, con riferimento a quanto previsto dall'art. 53, comma 4 del d.lgs. 36/2023, la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto;
4. di provvedere alla stipula del contratto in modalità elettronica mediante scrittura privata;
5. la pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 28 e 90 del D.Lgs. 36/2023.

**IL COMANDANTE
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**
(Col. G.A.F.N. Alessandro SCALCIONE)

AERONAUTICA MILITARE
2° REPARTO GENIO A.M.
8° Gruppo Genio Campale

VERBALE DI APERTURA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – GARA C-002.24

A SEGUITO DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER: ACCADEMIA AERONAUTICA POZZUOLI – Fornitura in opera di un complesso modulare alloggiativo ad uso residenziale composto da 2 palazzine a 3 piani per un totale di 108 moduli abitativi e fornitura in opera di arredi completi – CIG: B0CDB95E49

Nel giorno **15 Aprile 2024** presso il 2° Reparto Genio A.M. con sede in Viale di Marino snc - 00043 Ciampino (RM), C.F. 82010710588.

SIA NOTO

- che essendosi determinato di affidare a procedura negoziata nell'ambito dei lavori in economia ai sensi del DPR 236/2012 l'affidamento della fornitura in titolo per l'importo a base di gara di € 3.374.559,93, di cui Euro 11.079,93 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, il 2° Reparto Genio A.M. in data 15/04/2024 ha avviato la procedura di gara n. Id 4160087;
- che in pari data venivano inoltrate a mezzo PEC le lettere di invito a n. 14 operatori economici fissando per le ore 12:00 del giorno 10/04/2024, il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, da inoltrare attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica denominata ASP, ed avvertendo gli stessi che si sarebbe deliberato anche "in presenza di una offerta valida", sempre che ritenuta congrua e conveniente, con il criterio del massimo ribasso di cui all'art. 108, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate;
- che gli operatori economici invitati alla procedura sono i seguenti:

Denominazione	PartIVA_CodFis
CEMECO SRL	00839100435
CO.RE.MAS POLARIS ITALIA SRL	01264300490
DELEXPORT ITALIA Srl	01463320224
EDILSIDER S.P.A.	00230640138
FAE INDUSTRIA ALLOGGI PREFABBRICATI S.p.A.	00118890557
FIOCCHI BOX PREFABBRICATI SPA	01237920069
GB GROUP S.R.L.	02916120344
I.S.P.A. s.r.l.	00172390627
IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL	03235660275
MODULCASA LINE SPA	01735830349
PAGIN MODULAR SYSTEM SRL	04750650287
PREFABBRICATI FERROCOSTRUZIONI SRL	029 00890274
STRUTTURE SRL	03338530102
TOMASINO METALZINCO SRL	01710410844

- che entro la data di scadenza del 10/04/2024, sono pervenute sulla predetta piattaforma telematica nr 5 offerte dei concorrenti di seguito elencati:

Denominazione	PartIVA_CodFis
EDILSIDER S.P.A.	00230640138
FAE INDUSTRIA ALLOGGI PREFABBRICATI S.p.A.	00118890557
I.S.P.A. s.r.l.	00172390627
PAGIN MODULAR SYSTEM SRL	04750650287
TOMASINO METALZINCO SRL	01710410844

- che in data 15/04/2024 il Presidente di Commissione procede all'apertura della documentazione amministrativa al fine di verificare l'ammissibilità dei concorrenti alla gara;

PERTANTO

sulla base del riscontro documentale effettuato, vengono ammessi all'apertura delle offerte economiche nr 5 concorrenti le cui offerte presentate risultano essere le seguenti:

Denominazione	Offerta
PAGIN MODULAR SYSTEM SRL	56,26 %
EDILSIDER S.P.A.	43,53 %
FAE INDUSTRIA ALLOGGI PREFABBRICATI S.p.A.	29,50 %
TOMASINO METALZINCO SRL	22,31%
I.S.P.A. s.r.l.	19,65%

Stante quanto sopra, la Commissione di gara nominata con Atto Dispositivo n. 1 del 01.01.2024 e s.m.i., ai fini dell'esame della documentazione pervenuta, composta dal Presidente Ten.Col. CCrs Mario QUIRCI e dai membri Ten.Col. GArS Mirko QUERINI e Cap. CCrs Eugenio MILITANO, propone l'aggiudicazione della fornitura in oggetto alla Ditta **PAGIN MODULAR SYSTEM SRL** con sede legale in Via Frattina 51- Campodarsego (PD) che con il ribasso del **56,26%** (cinquantaseivirgolaventisei) è risultata la migliore offerente.

Presidente di Commissione
(Ten.Col. C.C.r.s. Mario QUIRCI)

Membro
(Ten.Col. GArS Mirko QUERINI)

Membro
(Cap. CCrs Eugenio MILITANO)

Visto la presente, si dispone l'avvio delle verifiche

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(Col. GArS Alessandro SCALCIONE)