

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

ALLEGATO 1


Condizioni di Fornitura: franco Aeroporto Grazzanise.


Termini di Consegna: 120 giorni, da confermare al momento dell'ordine.

Modalità di Pagamento: Al collaudo della fornitura installata in opera presso la Base aerea di Grazzanise.

Caratteristiche della fornitura: Fornitura di n. 4 strutture da adibire a ricovero e/o manutenzione del velivolo HH-101, **ognuna** avente le seguenti caratteristiche:

- **dimensioni minime in pianta:** larghezza 25m X lunghezza 30m;
- **altezza minima:** doppia falda con altezza al colmo 10m ed altezza alla gronda 5m;
- **portoni di ingresso:** luce libera per il passaggio elicottero 20m x 7m;
- **carico da vento e neve minimo:** secondo D.M. 17/10/2018 "Norme tecniche per le costruzioni" e Circ. Min. LL.PP. "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni" per coperture temporanee, da prevedersi secondo azione di progetto rappresentativa del sito di installazione;
- **struttura metallica non corrodibile in alluminio** scatolare secondo le norme EN AW 6005/A;
- **controventamento completo** della prima ed ultima campata;
- **copertura superiore e tamponamento perimetrale** pannelli coibentati multistrato modulari isolanti ed autoportanti a doppio rivestimento metallico con anima in poliuretano espanso;
- **colore R.A.L. 6014** o di tonalità da coordinare con la locale D.L.;
- **classe minima di reazione al fuoco: 2;**
- **portone ingresso velivoli a "libro" motorizzato per consentire il transito in sicurezza degli aeromobili e n. 1 uscita pedonale posteriore;**
- **sistema di funzionamento portone aereo in caso di assenza di alimentazione elettrica;**
- **impianto di sollevamento da installarsi all'interno dell'hangar quadricampate, costituito da un carro ponte elettrico a ponte monotrave sospeso, con sezione profilare e con carrello porta paranco elettrico a fune scorrevole inferiormente, il tutto collegato in modo solidale al telaio portante e completo di apparecchiatura elettrica;**
- **sistema portone veicoli con resistenza al vento secondo normativa per coperture temporanee;**
- **n. 3 pareti di compartimentazione verticale tra gli hangar, ognuna di circa 5x30m, in pannelli coibentati a doppio rivestimento metallico e anima in poliuretano espanso, trasmittanza termica minima 0,40 [W/m² K], rimovibili, incluse porte di comunicazione tra gli hangar;**
- **canale portacavi in acciaio zincato a caldo da installarsi lungo tutto il perimetro interno dell'hangar quadricampate, sezione 300 x 75mm, compresi setti separatori interni;**
- **impianti di illuminazione a LED per: luci interno hangar, luci d'emergenza, luci esterno e luci di ingombro;**
- **ancoraggio della struttura al terreno previsto a mezzo barre filettate e piastre tale da rendere la struttura smontabile e rispiegabile in differente teatro operativo;**
- **dispositivo anticaduta;**
- **ogni eventuale kit di montaggio risulti necessario;**
- **predisposizione per la possibile installazione di appendici tecniche sul retro e tettoia laterale non inserite nella presente fornitura;**
- **a titolo puramente esemplificativo, si riporta di seguito uno schema di realizzazione finale:**





Oneri a carico del contraente:

- Progettazione esecutiva della struttura secondo le vigenti Normative Tecniche per le Costruzioni e/o strutture temporanee, relazioni di calcolo strutturale e certificati dei materiali e di conformità, da consegnarsi all'A.D. in fase di contrattualizzazione;
- Conformità CE;
- Trasporto a pie' d'opera presso Aeroporto Militare di Grazzanise;
- Attività di installazione con squadra di tecnici specializzati;
- Noleggio mezzi d'opera necessari al montaggio e alla movimentazione in cantiere e alla logistica locale;
- Elaborati grafici esecutivi;
- Manuale d'uso e manutenzione di tutti i componenti che costituiscono la struttura composta da 4 hangar;
- Certificato di corretto montaggio;
- Progetti esecutivi degli impianti;
- Dichiarazione di Conformità degli impianti;
- Certificati di tutti i materiali impiegati dalla quale si evincano tutte le caratteristiche dichiarate nella relazione tecnica;
- Marcatura CE di tutti i componenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- Certificato di collaudo statico delle strutture redatto da tecnico abilitato estraneo alla Progettazione e alla Direzione Lavori;
- Messa a terra della struttura e protezione dalle scariche elettriche;
- Tutto quanto non espressamente indicato e necessario a conferire l'opera a perfetta regola d'arte.